

# Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen

<b>Inbetriebsetzungsprotokoll – Erzeugungsanlagen Niederspannung</b> (vom Anlagenerrichter auszufüllen)		
Anlagenanschrift	Vornamen, Name _____ Strasse, Hausnummer _____ PLZ, Ort _____	
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma, Ort _____ Telefon, E-Mail _____	
Erzeugungsanlage		
max. Scheinleistung $S_{A \max}$ _____ kVA	max. Wirkleistung $P_{A \max}$ _____ kW	
Für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung $P_{A \text{ gen}}$ (für Einspeisevergütung massgebend) _____ kWp		
Ausgefüllter Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden?		
Übereinstimmung des ausgefüllten Datenblattes F.2 mit dem Anlagenaufbau?		
Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprüfung + Inbetriebsetzungsprüfung erfolgt?		
Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden?		
Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden?		
Eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ $U_n$		
Eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz $U >$ _____ $U_n$		
Wenn zentraler NA-Schutz vorhanden: Auslösetest „Zentraler NA-Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt?		
Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleitung vorhanden und funktionstüchtig?		
TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert?    ja    nein	Eingebaut <input type="checkbox"/> Prüfprotokoll liegt vor <input type="checkbox"/>	
Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossen elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten. Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.		
Die Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage erfolgte am: _____		
_____	_____	_____
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter